

## PROTOKOL

o předání systému podlahového vytápění FV THERM před aplikací betonové mazaniny  
nebo anhydritového potěru

### 1 Technicko identifikační údaje

Investor: ..... Odpovědná osoba: .....

Stavba /objekt: ..... Pokládka potěru dne: .....

Realizační firma: ..... Druh / typ potěru: .....

Projektové podklady: .....

### 2 Aktuální stav podlahového vytápění zahrnuje

a) položení otopných smyček do systémové desky (fólie) dle projektu, požadavku investora

Ano  Ne

b) instalaci rozdělovače otopných okruhů s připojením otopných smyček

Ano  Ne

c) použití obvodového dilatačního pásu, jehož PE fólie překrývá dotykové okraje systémové desky  
nebo jiné podlahové tepelné izolace  Ano  Ne

d) případná realizace prostorových dilatačních spár v těchto místnostech, prostorách:

.....  
.....  
.....

e) provedení tlakové zkoušky vodou (vzduchem) dle přiloženého protokolu

Ano  Ne

f) vizuální kontrolou podlahového vytápění nebyla zjištěna závada či poškození, které by bránilo  
aplikaci otopné desky v požadované tloušťce betonové mazaniny nebo anhydritového potěru

Ano  Ne

### 3 Zjištěné závady a nedostatky

.....  
.....  
.....

### 4 Návrh na odstranění závad včetně termínu

.....  
.....  
.....



## 5 Potvrzení

Investor (odpovědná osoba) přebírá podlahový otopný systém zabudovaný ve stavbě dle tohoto protokolu a potvrzuje tímto, že realizační firma nenese zodpovědnost za jeho případné mechanické poškození či jinou závadu způsobenou třetí osobou v průběhu dalších navazujících stavebních a jiných činností.

**V:** .....

**Dne:** .....

.....  
**předávající - dodavatel systému**

.....  
**přebírající - investor (pověřená osoba)**